



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 8873/P

Ville d'Anaunia, 03 settembre 2025

Gruppo consiliare Visione Comune
Consigliere Comunale
Ghezzi Giuliano

OGGETTO: Risposta interrogazione Consigliere Ghezzi Giuliano pervenuta in data 19.08.2025 con oggetto "Interrogazione come oggetto "Marciapiede frazione Campo Tassullo, 4° lotto"

Con riferimento all'interrogazione presentata dal Consigliere Giuliano Ghezzi sono a confermare come riportato nella delibera di Giunta n.60 di data 11/04/2024 e delibera di giunta n. 130 di data 13/06/2024 che l'opera in oggetto, con decisione di esecuzione del Consiglio UE- ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la misura M2 C4 I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse dell'art. 1 comma 29, della legge n.160/2019 (piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n. 145/2018 (medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare e legislative vigenti.

Perciò l'opera in oggetto non rientra più nel PNRR.

La durata dell'opera e di giorni 240

La data di inizio lavori 11/03/2024

Sospensione 1: 22.05.2024

Ripresa 1: 19.11.2024

Sospensione 2: 16.12.2024

Ripresa 2: 10.02.2025

Sospensione 3 (attuale): 07.03.2025

Attualmente i lavori sono sospesi.

Le motivazioni che hanno causato il fermo del cantiere sono principalmente lo spostamento dei sottoservizi, la possibilità di spostare una cabina media tensione a lato muro su proprietà privata, e la fornitura dei pali di illuminazione.

Appena i pali di illuminazione saranno forniti, riprenderanno i lavori in oggetto.

Sempre a disposizione



IL SINDACO
Pallaver Fausto